

03/02/04				AVT N° 2	Intégration du musée dans son environnemnt	MI=2,634 MC=0,8 M€				Délai = 7 ans
27/02/04	CP	Lancemnt dialogue compétitif								
23/07/04	CP	Avts à MOe, MC, contr tecni, sécurité,	Sans augmentation du budget du							
xx/08/04							AVT N°1	APD, terrain, POS Ajout TC D	MI porté à 9,743 M€	
xx/08/04							MiC N°1	Abords	0,780 M€	
20/05/05	CP	acquisition terrain	2,5 M€							
?????							AVT N°2	Modif progr Réclamation Supp synthèse	MI porté à 10.295 M€	
27/04/06				AVT N° 3	Suite passation marché GO	MI=5,663 y/c MC				Délai = 9,5 ans
?????							AVT N° 4	Études complémentaires	MI porté à 11,075 M€ à vérifier	
30/06/06	CG	MàJ financement								152,935
24/11/06				AVT N° 4	Avances de trésorerie	Tout bénéfice ! (19 M€)				
26/10/07							MC N°1	Relations avec contrôleur indépendant	1 M€	
12/08/08							AVT N° 8	Allongt délais Conflit BEC	+2,167 M€	

12/08/08							MC N° 2	ajout de 9 missions complémentaires	????	
19/12/08	CG	Résiliation BEC	coût=5,676 M€ Pas de recherche de responsabilité Motif d'intérêt général ???							
30/01/09	CG	Lancement AOR								
20/04/09							Marché négocié			
04/09/09	CP	Résultats AOO	2 offres: Vinci/EGLG							
15/01/10	CG	limiter RCD à 40M€ Choix titulaire lot GEA								Le CG évalue le reste à dépenser à 175 M€
26/03/10	CG	Contrat SERL/Marché								
26/04/10										
10/05/10				AVT N°5	Gestion conflits + exigences des Assurances	MI=6,159 MP=0,496 M				161,775 Délai = 11,5 ans
01/10/10	CP	Plafond RCD	porté à 80 M€							
27/01/11							AVT N° 2 & 3 à MC N°1	Modifie la décomposition du MC N° 1		
27/01/11							AVT N° 1 à MC N° 2	Idem AVT N° 3 à MC N°1	??????	
29/09/11	CG	Transaction avec MOe	coût = 5,96 M€					Réclamation suite résiliation	+ 5,96 M€	

03/10/11				AVT N°6	Remplacemen † Bec par	Mt=7,083 (+0,884)				239,746 délai = 14,5 ans
----------	--	--	--	---------	--------------------------	----------------------	--	--	--	-----------------------------