

HISTORIQUE des dates signifiantes et des DELIBERATIONS du CG

17 juillet 2000	Décision de construire le Musée des Confluences pour 400 MF (61 M€) Désignation de la SERL comme Mandataire du Maître d'Ouvrage pour 2 M€
23 février 2001	Choix du groupement de Maîtrise d'Oeuvre COOP HIMMELB(L)AU
30 novembre 2001	Approbation marché COOP HIMMELB(L)AU pour 8,956 M€ Les honoraires de la SERL passent à 2,58 M€ Le projet est évalué à 91,40 M€
19 décembre 2003	Compte tenu de divers aménagements, le budget passe à 112,830 M€
20 mai 2005	Acquisition du terrain (2,5 M€ HORS dépollution et démolition du stade bouliste)
23 novembre 2005	Signature du marché avec le groupement Fayat/Bec
30 juin 2006	Nouveau budget à 152,935 M€ entérinant la vente des actions ASF, APRR et CNR et fixant le budget de fonctionnement à 15 M€.
Octobre 2006	Ouverture du chantier
30 décembre 2006	Le Sénat permet de plafonner (ici ce sera à 40 M€) le montant d'assurance en responsabilité décennale des Entreprises
Avril à Septembre 2007	1er arrêt de chantier
01/12/2007	Nouvelle réévaluation du budget à 161,775 M€ La colonne recette comporte 4 M€ de remboursement de TVA alors que les dépenses sont HT ?
20 juillet 2008	Arrêt définitif du chantier BEC
19 décembre 2008	Le CG entérine la résiliation du marché du gpt FAYAT avec indemnité de 3,6 M€ et se réjouit de la nomination d'un «vrai chef de projet» par la SERL.
30 avril 2009	Lancement Appel d'Offres pour reprendre le chantier
4 septembre 2009	Le CG estime à 175 M€ le «reste à dépenser»
15 janvier 2010	Désignation de VINCI comme titulaire du marché
26 mars 2010	Approbation marché avec VINCI
1 avril 2010	Démarrage du chantier VINCI
29 septembre 2011	Le CG alloue à COOP HIMMELB(L)AU une «indemnité» de près de 6 M€ pour avoir dû reprendre son projet et l'adapter, suite à la résiliation du marché BEC.
1 juillet 2013	Fin prévue des travaux